

RÉSIDENCE LA FONTAINE

NOTE D'INFORMATION AUX COPROPRIÉTAIRES

Point d'étape sur les travaux de chauffage, de chaufferie et de géothermie

Objectif maintenu : remise en service du chauffage collectif au plus tard le 15 octobre 2026

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'important programme de rénovation énergétique engagé au sein de la résidence La Fontaine, nous souhaitons vous communiquer un nouveau point d'étape sur l'avancement des travaux concernant le réseau de chauffage, le chantier de la chaufferie et les installations de géothermie.

Les travaux sont aujourd'hui à un stade très avancé et les derniers éléments disponibles sont rassurants quant à la préparation de la prochaine saison de chauffe.

1. Réfection du réseau primaire de chauffage

Les travaux de remplacement du réseau primaire de chauffage se poursuivent conformément au phasage prévu.

Au début du mois de septembre, la tranchée principale du parking avait été réalisée, les nouvelles canalisations posées sur ce secteur et les opérations de remblaiement engagées. Le chantier se poursuit désormais progressivement sur les différents tronçons de la résidence.

Certaines contraintes techniques ont été rencontrées, notamment en raison de la présence de réseaux enterrés dont la position ou la profondeur ne correspondait pas toujours aux informations disponibles. Ces difficultés ont entraîné un décalage d'environ une semaine, les entreprises ayant néanmoins mis en œuvre les moyens nécessaires afin d'en limiter l'incidence.

Le chantier a également nécessité des adaptations importantes en matière de circulation, notamment dans le secteur situé face au magasin Auchan, le réseau primaire passant en voirie.

Nous avons pleinement conscience de la gêne occasionnée et nous nous en excusons auprès des résidents et usagers. Ces interventions étaient toutefois indispensables pour permettre le renouvellement du réseau de chauffage.

À ce jour, la circulation est normalement rouverte et le secteur est de nouveau circulaire. Le parking situé devant Auchan sera de nouveau accessible au stationnement en ce début de semaine.

L'entreprise concentre actuellement prioritairement ses moyens sur l'achèvement du réseau primaire jusqu'au bâtiment C, celui-ci constituant l'élément essentiel pour sécuriser la remise en chauffe de la résidence.

À ce jour, l'objectif communiqué et maintenu demeure une remise en service du chauffage collectif au plus tard le 15 octobre 2026.

2. Précision concernant le réseau secondaire

Le réseau secondaire correspond au raccordement du chauffage depuis le bâtiment C vers les bâtiments A et B.

Ce réseau secondaire existant est toujours utilisable et n'est pas condamné à ce stade. Il pourra donc être réutilisé si, d'aventure, il devenait nécessaire de relancer le chauffage avant l'achèvement complet des travaux de remplacement de cette partie du réseau.

Dans ce contexte, l'entreprise privilégie logiquement l'achèvement du réseau primaire jusqu'au bâtiment C.

Le remplacement du réseau secondaire sera réalisé dans la continuité du chantier, mais il ne présente pas le même caractère d'urgence pour la remise en service du chauffage, puisque le réseau existant peut encore être utilisé si nécessaire.

Le nouveau réseau secondaire pourra ainsi être installé en parallèle, y compris si le chauffage collectif a déjà été rallumé. Cette organisation permet de sécuriser le calendrier de remise en chauffe tout en poursuivant normalement l'exécution complète du marché de renouvellement des réseaux.

3. Chaufferie et géothermie

Le chantier de la chaufferie est désormais finalisé à environ 95 % et les installations présentent aujourd'hui un très bon niveau d'achèvement et de fonctionnement.

La qualité de la réalisation est telle qu'ENGIE souhaite présenter les installations de la résidence La Fontaine à d'autres copropriétés comme une réalisation de référence, notamment compte tenu de la qualité de la prestation réalisée et de la configuration énergétique mise en œuvre, associant géothermie, pompes à chaleur et chauffage gaz en appoint.

Les travaux de forage géothermique sont désormais terminés et les équipements de géothermie ont été mis sous tension et testés, sans anomalie particulière constatée. Les pompes à chaleur ainsi que les installations de géothermie sont aujourd'hui opérationnelles, et les travaux nécessaires réalisés par ENEDIS pour leur alimentation électrique sont également achevés.

L'ensemble des équipements indispensables à la production de chauffage est donc désormais fonctionnel et permet d'envisager la remise en chauffe dans les conditions prévues. Les derniers travaux restant à réaliser relèvent essentiellement de finitions sans incidence sur le fonctionnement des installations.

Sous réserve de la poursuite normale des travaux sur le réseau primaire, les installations sont donc prêtes pour la prochaine remise en chauffe, avec un objectif maintenu au plus tard au 15 octobre 2026.

4. Inauguration de la chaufferie

Par ailleurs, une inauguration de la chaufferie est actuellement en cours de programmation.

Cette rencontre permettra aux copropriétaires qui le souhaitent de découvrir les nouvelles installations et de constater directement l'étendue des travaux réalisés dans le cadre de ce programme de rénovation énergétique.

Elle permettra notamment de présenter la transformation de la chaufferie, les pompes à chaleur, les installations de géothermie ainsi que leur fonctionnement conjoint avec l'appoint gaz.

La date et les modalités d'organisation de cette inauguration seront communiquées ultérieurement à l'ensemble des copropriétaires.

Nous continuerons naturellement à suivre de manière rapprochée l'avancement du chantier avec ENGIE, ÉNERGIE & SERVICE et l'ensemble des intervenants, et ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution significative.

Bien cordialement,

Antoine Laroche

Directeur de Copropriété

IMMO DE FRANCE Paris Île-de-France